

चौथो त्रैमासिक (वार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन

१. भा.नं.: २०८२/८३
२. बजेट उपशीर्षक नं./कार्यक्रम खर्च शीर्षक नं.: ३४००३००१
३. मन्त्रालय: उर्ध्व, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
४. (क) कार्यक्रम / बायोबनाको नाम: सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण (प्रदेश)
(ख) कार्यलयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास अभिवन कार्यलय, गोरखा
५. बायोबना/कार्यलय प्रमुखको नाम विष्णु हरि बाँकेवासी
६. यस अवधिको बजेट (रु.): ८१६०.००
(क) आन्तरिक

१२. शीघ्रमार्गी स्थिति:
(क) माग अनुपलब्ध रकम:
(ख) माग गरको रकम:
(ग) प्राप्त हुन बाँके रकम:

१) प्रदेश सरकार:
२) स्थानीय तह/संस्था:
३) जनसहभागिता:

(ख) वैदेशिक

१) अनुदान:
२) ऋण:

रु. २९३१ ४७६.९३ रु
रु. ४८७८० ६२.८७ रु

(रु. हजारमा)

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	बायोबनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य सम्प्रे गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवसिधम्न यस आ.व.को प्रगति			बायोबनाको कुल सम्प्रे हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा बाधारित प्रमुख प्रतिकल/उप	कैफियत
			परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
(अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू			११.७६	११०००		४४११.१५	५	२	४.०७	२४००					१४	४.०५	१८५६.४३	९.२९	७२६७.५८					
११.१.३.१	कार्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड सुधार	पटक	१	१.०७	१०००	१	४९०.१५	१		२.०३	१०००				०.५०	१४	१.००	२.०३	१०००	२	२.०३	१४९०.१५			
११.४.१२.६	भोरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य, गोरखा	पटक	१	१०.७०	१००००	०.४९	४९.२१	४.२४	१	१.०१	५००									०.४९	५.२४	४९२१.००			
११.४.२७.४७	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास अभिवन कार्यलय गोरखाको कम्पाउण्ड भित्रको नाला व्यवस्थापन								१	२.०३	१०००						१.००	२.०३	८५६						
५	नदि नियन्त्रण कार्यक्रम			३३.१६	३१०००		१४४५०.९७	१६		१८.६५	९२००		११.१५	५५००		८.११	८६७६		१८.६५	८८८४.३१		३४.१७	२३३३५.२८		
११.४.१४.२	सिर्दीखोला तटबन्ध, गो.न.पा. १०.११(माथिल्लो फाँट समेत)	पटक	१	१०.७०	१००००	०.२	१९६९.७३५	२.१४	१	४.४७	२७००	१.	८.११	४०००.	०.२५	२.०३	२३९३.९४२	१.००	४.४७	२४६२	१	७.६१	४४३१.६८		
११.४.१४.३६	भूमिगत खोल नियन्त्रण कार्य सिरानचोक गा.पा. र पा.न.पा. गोरखा(उपल्लो शिवालय मन्दिर देखी तल्लो शिवालय मन्दिर सम्म तटबन्ध कार्य)	पटक	१	६.४२	६०००	०.७६	४५८१.११	४.८८	१	२.०३	१०००				१.००		९००.०००	१.००	२.०३	९९६	२	६.९१	४५७८.०६		
११.४.१४.५२	सोतीबजार संरक्षण तथा तटबन्धन योजना, अरुण्डा ३ गोरखा	पटक	१	१६.०४	१४०००	०.५३	७८९१.३२६	८.५	१	४.०५	२०००				१.००		१९२३.९८४	१.००	४.०५	१९६८	२	१२.५५	९८६७.०६		
११.४.१४.९७४	डुमारे खोल्सी भल नियन्त्रण कार्य (बलुड क्यापिटल अगाडी) गो.न.पा.८ गोरखा	बटा	१						१	७.१०	३४००	०.५	३.०४	१५००	१.००	६.०८	३४५८.४८१	१.००	७.१०	३४५८					
१	सिंचाई योजना निर्माण कार्यक्रम			४४.३९	४१५००			१२	१२	४५.३६	२२३७२		४७.७५	२३४५०		३६.१९	१६४२०		२८.००	१६७२३.३६		४०.३०	१६७२३.३६		
११.४.१४.१६३८	भोरेलु सिंचाई कुलो निर्माण, सिरानचोक ३	संख्या	१	१.६०	१५००	०.६७	१९९.९५२	१.०७	१	१.६२	८००	१	२.०३	१०००	१.००	२.०३	७७८.९८२	१.००	१.६२	७८६	१०००	१.००	०.५४	१०००	
११.४.१४.१८२३	सिंचाई योजनाहरूको मर्मत सम्भार तथा विद्युतिकरण कार्य(मलिटार सिंचाई योजना, पातुङटार न.पा. २, खलिटार पाँचटार सिंचाई सि.यो.पा.न.पा.६ र ७, मयाङ्गरी तालपोखरी बहुउद्देश्य सिंचाई सि.यो.पा.न.पा.६, कर्मासिंह फाँट सिंचाई सि.यो.पा.न.पा.१२, ध्याल्चोकटार सिंचाई सि.यो. गण्डकी ७, पुदुर सोलार सिंचाई सि.यो.गण्डकी १, करनटार सिंचाई सि.यो. शहिवरखन ३, गोप्लीङ फाँट सिंचाई योजना १४ समेत अन्य सिंचाई योजनाहरू)	बटा							१	४.०५	२०००	०.५	४.०७	२५००	०.४०	४.०५	४४६.५८२	०.४०	१.६२	४४७					
११.४.१४.१८२९	ढोडबेसी सिंचाई योजना सिरानचोक ७ खारे गोरखा	बटा	१						१	६.०८	३०००				०.८०		१८५८.९३३	१.००	६.०८	१८४९					
११.४.१४.१९८	विष्णुविष्णु गोकुलचोक सिंचाई योजना, पातुङटार न.पा. २ को नहर तथा संरचना निर्माण कार्य									२.०३	१०००	०.५	१.६२	८००	०.३०		९५९.६९६	१.००		९६०					
११.४.१४.१८४४	बुरदीटार सिंचाई योजना शहिवरखन गा पा ४ गोरखा	बटा	१				४९१२.०४५		१	०.२०	१००									५८					
११.४.१४.१८४७	समानसुधार सिंचाई योजना,उपल्लो २ तल्लो गोहारे सिरानचोक ७ गोरखा	बटा	१						१	८.८४	४३६०	०.५	७.१०	३५००	१.००	१४.१९	४१९४.९३४	१.००	८.८४	४२९४					
११.४.१४.२०४३	कन्याहाथ सिंचाई योजना (२० हे.) गो.न.पा -१० , गोरखा	पटक	१	१०.७०	१००००	०.५५	४४८८.७९६	५.८८	१	०.४१	२००	१	४.०५	२०००							१	५.८८	४४८८.८०		
११.४.१४.२१०५	सुदीखोला एक्किट सिंचाई योजना (माथिल्लो लुङ्गि,माहालुङ्गि र तल्लो लुङ्गि ६० हे.) गो.न.पा.८,९,१०,११ र शहिवरखन गा पा १,५,६,७ गोरखा									४.५०	२७१२	०.५	६.०८	३०००	०.७५		१९५९.१६४	०.७५		२०३२					
११.४.१४.२१३७	हलिसिंरा सिंचाई योजना, गो.न.पा.१२									०.४१	२००	०.५	४.५८	२७५०						६६					
११.४.१४.२०२४	अमेनु खोला बाबौटारी कुलो मर्मत गोर्खा न.पा ९	बटा	१						१	२.०३	१०००	१	४.०५	२०००	१.००	४.०५	८९१.६५१	१.००	२.०३	८९२					
११.४.१४.२०२५	सिर्दीखोला तुलौन कुलो मर्मत गोर्खा न.पा ९	बटा	१						१	२.०३	१०००	१	२.०३	१०००	१.००	२.०३	९५७.४८१	१.००	२.०३	९५७					
११.४.१४.२८	वेरावेणी सिंचाई योजना (१४ हे.) ,पा.न.पा- ०३,भण्डारचोक ,गोरखा	पटक	१	५.३५	५०००	०.५३	२६४४.२८	२.८३	१	२.०३	१०००	०.५	२.०३	१०००							१	२.८३	२६४४.२८		
११.४.१४.३०५	छोटे ओढार बोरेल माटीभुरे सिंचाई योजना (५५ हे.) सिरानचोक गा.पा -७ गोरखा	प्र.श.	१	२१.३९	२००००	०.१५	३९३६.९५९	०.४३	१	२.०३	१०००	०.५	१.०१	५००	१.००	२.०३	९५६.४३५	१.००	२.०३	९५६	१.३७	१.१५	०.९७	३९३७	
११.४.१४.४७८	दुर्नाम दुमिखोला लामाढोडा देउराली सिंचाईबारपाक सुलिकोट ४	बटा	१						१	३.०४	१४४६६	१	३.०४	१५००	०.९०	२.७४	१३४९.६८६	०.९०	२.७४	१३४०					

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यत्त आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उप	कैफियत
			परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
११.४.१५.८६४	भारले फौट कुलो निर्माण, पालुगटार न.पा.-२	बटा	१	५.३५	५०००	०.३९	१९५९.६८४	२.०९	१	२.०३	१०००	१	२.०३	१०००	०.५०	१.०१	४८०.०४८	०.५०	१.०१	४८०	१	३.१०	२४३९.७३		
११.४.१५.१०६	गेलिङ्ग फौट सिचाई योजना (२४ हे.) ,गो.न.पा - १४,गोरखा										३.०४	१५००	०.५	२.०३	१०००	१.००	४.०५	१४९७.११७	१.००						
२४	बसुण सिचाई योजनाहरु			१०.७०	१००००					१.६२	८००		२.०३	१०००											
११.४.१५.१६८४	मरुवा कुना लिफ्ट सिचाई योजना, तिरानचोक गा.पा. ५, ६, गोरखा। निर्मित सम्पन्न High Sand yielding भै काम नगरेकाले भूमिगत प्रविधिमाफत योजना पुन:स्थापना गर्न जरुरी ।	संख्या	१	१०.७०	१००००				१	१.६२	८००	०.५	२.०३	१०००											
२९	आयोजनाको पहिचान/PCN/डर्बेला तथा विलुप्त आयोजना प्रतिवेदन उपारी									३.०४	१५००.००					१			२.४३	४५३.१५		२.४३	४५३.१५		
११.५.२८.७५	हलिसिंघा सिचाई कुलो, गो.न.पा.१२								१	०.४१	२००					१.१५३	१.००	०.४१	७७						
११.५.२८.७६	तुङ्खोला सिचाई योजना, सहिद लखन गा.पा. २ गोरखा न.पा.								१	०.४१	२००						१.००	०.४१	७५						
११.५.२८.७७	विरावारी खेत सिचाई योजना, पा.न.पा.३								१	०.४१	२००						१.००	०.४१	७५						
११.५.२८.७८	चिसापानी बडा कार्यालय हुँदै गैरीफौट वृहत सि. यो., आरुघाट २								१	०.४१	२००						१.००	०.४१	७५						
११.५.२८.७९	खहरे खोला चुकि खोला नियन्त्रण र सेरा बजार संरक्षण कार्य पा.न.पा. १० र ९ गोरखाको हिमिश्र अघ्याधधिक गर्ने कार्य								१	०.४१	२००						१.००	०.४१	७५						
११.५.२८.८०	खार खोला नियन्त्रण कार्य तथा विदी बजार संरक्षण कार्य पा.न.पा. ९ र १ गोरखाको हिमिश्र अघ्याधधिक गर्ने कार्य								१	०.४१	२००						१.००	०.४१	७५						
११.५.२८.८७	मदन हेड्स सिचाई आयोजना, भीमसेन गा.पा.-५, गोरखा								१	०.४१	२००														
११.५.२८.९४	स्याङ्ग सानेखोला सिचाई आयोजना, आरुघाट ३, गोरखा								१	०.२०	१००														
(क)	पूँजीगत खर्च भन्सारको कार्यकमहरूको चम्वा			१००.००	९३५००		१९८६२.१२	३३		७३.७४	३६३७२		६०.९३	३००५०		४४.३०	२५११२		५३.१४	२७९१७.२५		८६.२०	४७७७९.३७		
(भा)	चालु खर्च भन्सारको कार्यकमहरू										१२९५०			२८०६			२९६८			११०००.२२			११०००.२२		
१.१.१.१.६	अधिकृतलर दर्जी	पटक	१							२.०२	१९५		०.४६	२२९.००			१९८.३७			८४४.८९			८४४.८९		
१.१.१.१.१०	अधिकृतलर छेटी	पटक	१							७.९७	३९३०	०.२३	१.८४	९०७.००			८३७.३८			३१९५.८३			३१९५.८३		
१.१.१.१.३	अधिकृतलर साली	पटक	१							३.३५	१६५०	०.२४	०.७७	३८०.००			३४८.००			१४८०.९४			१४८०.९४		
१.१.१.१.१२	सहायकलर पौबी	पटक	१							१.१२	५५१	१.००	०.२६	१२७.००			११८.४३			५०८.३४			५०८.३४		
२.१.४.१	फनी तथा विजुली	पटक	१					८५		०.४१	२००	०.२५	०.१०	४७.००			६०.००			२००.००			२००.००		
२.१.६.२	संचार महशुल	पटक	१					२००		०.२६	१२८	०.२५					२.००			७८.५०			७८.५०		
१.२.१.२	सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (क वर्ग)	पटक	१					१२		०.३८	१८८	१.००	०.१०	४७.००			१०३.८६			१०३.८६			१०३.८६		
१.२.२.१	स्थानी कर्मचारीको महीना भत्ता	पटक	१					१०		१.०९	५४०	१.००	०.२७	१३५.००			१३५.००			४९९.०१			४९९.०१		
२.२.२.५	इन्धन	पटक	१					२३९४.८		०.७८	३८३	०.२५	०.१४	६८.००			७३.८२			३७९.६४			३७९.६४		
२.२.३.४	ग्याँस/ग्याँस डी-मोटर/सोलर	बटा						१		०.०६	३०						११.२५			१७.१०			१७.१०		
१.२.४.१	बैठक भत्ता	पटक						१		०.०५	२४						२४.००			२४.००			२४.००		
१.२.८.१	प्रसूती स्थावर भत्ता	पटक	१					२		०.०२	१०														
१.२.१०.३	पाइपर्स तथा दैनिक कार्यालयमा खटिने पालो पहरा बाण्डको भत्ता	पटक	१					१		०.०५	२३	०.२५	०.०२	८.००											
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	पटक	१					९		०.१८	९०	१.००							७०.००				७०.००		
२.३.१.३	सवारी साधन मर्मत	पटक	१					४		०.७६	३७६	०.२५	०.१२	५८.००			१४९.८४			३७५.६४			३७५.६४		
२.३.२.३	मेशिनरी तथा औजार मर्मत खर्च	पटक	१					१०		०.४१	२००	०.२५	०.१०	५०.००			९५.०२			१७१.११			१७१.११		
२.३.३.१	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तीको संभार	पटक	१					१		०.६५	३२१		०.०५	२४.००						२९८.२५			२९८.२५		
२.४.१.२	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा)	पटक	१					१		०.८१	४००	०.२५	०.२०	१००.००			१००.००			४००.००			४००.००		
२.४.१२.१	पक्कबिका, छुपाई तथा सूचना प्रकाशन	पटक	१					१		०.४१	२००	०.२५	०.१०	५०.००			१२७.४५			२००.००			२००.००		
२.४.४.१	सफ्टवेयर वेबसाइट लगायतका विजुलिय परामर्श सेवाको नवीकरण खर्च	पटक						१		०.०८	४०	०.५०	०.०१	४.००											
२.४.७.१	करार कर्मचारीहरूको पाइपर्स खर्च	पटक	१					३		०.१७	८४									७७.०२			७७.०२		
२.४.७.४	हलुका सवारी चालक सेवा करार	पटक	१					१		०.६८	३३६	१.००	०.१७	८४.००			८२.८४			३३१.३४			३३१.३४		
२.४.७.५	करार कर्मचारीहरूको पोशाक भत्ता	पटक	१					३		०.०६	३०									३०.००			३०.००		
२.४.७.१०	का.स. (करार)	बटा	१					२		१.२१	५९६	०.२५	०.२६	१२८.००			१४८.२१			५९२.८५			५९२.८५		
१.६.१.१	कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च									०.२२	१०८	०.२५	०.०५	२७.००			२७.७३			५५.४५			५५.४५		
१.६.२.१	कर्मचारीको योगदानमा आर्जित निवृत्तभरण खर्च(कर्मचारी/पराधिकारी सामाजिक सुरक्षा)	पटक						२		०.१५	७२	०.२५	०.०४	१८.००			१६.४६			६३.४२			६३.४२		
१.६.४.१	विमा	पटक						९		०.०९	४४		०.०२	११.००			८.४०			३५.१३			३५.१३		

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यत्त आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उप	कैफियत
			परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२
२.७.२५.९	लिफ्टिङ सिर्वाई आयोजनाहरूको विद्युत महसूल भुक्तानीमा अनुदान	बटा							५	०.६१	३००	०.२५	०.१५	७५.००											
२.८.१.१	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	पटक	१						१	१.०१	५००	०.२५	०.२५	१२५.००			२५०.००			४९७.९८			४९७.९८		
२.८.२.१	भ्रमण खर्च	पटक	१						१२	०.२०	१०१	१.००	०.०६	२९.००			१८.३०			५१.००			५१.००		
२.८.२.७	सहाया भ्रमण खर्च	जना	१						५	०.२०	१००									२५.९०			२५.९०		
२.९.४.१	विमा तथा नविकरण	पटक	१						६	०.२०	१००									९३.०५			९३.०५		
२.९.९.१	विविध खर्च	पटक	१						१	०.६१	३००	०.२५	०.१५	७५.००			१०८.६४			३००.००			३००.००		
(ख)	चातु खर्च वार्षिकता कार्यक्रमहरूको जम्मा								२६.२५	१२९५०		५.६९	२८०६			२९६८.२३			११०००.२२			११०००.२२			
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)		१००.००	९३५००		१९८६२.१२			९९.००	४९३२२		६६.६१	३२८५६		४४.३०	२८०८०			३८९१७.४७			५८७७९.५९			
(घ)	उपभोग खर्चको																								
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च																								
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)		१००.००	९३५००		१९८६२.१२			९९.००	४९३२२		६६.६१	३२८५६		४४.३०	२८०८०			३८९१७.४७			५८७७९.५९			

चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:
७२.७१%

चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:
८५.४६%

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:
७२.०६%

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:
७६.७५%

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

चौथो त्रैमासिक (वार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन

१. मा.म.: २०८२/८३

२. बजेट उपशीर्षक नं./कार्यक्रम खर्च शीर्षक नं.:३४००३००४

३. मन्त्रालय: उर्बा, जसन्धेत तथा जलसिर्वा मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश

४. (क) कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : बहुवर्षीय/ छोट सुनिश्चित आयोजना -सिर्वाई/तटबन्ध

(ख) कार्यालयको नाम: जसन्धेत तथा सिर्वाई विकास विभिन्न कार्यालय,गोरखा

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

विष्णु हरी अधिकारी

६. यस अवधिको बजेट (रु.):

(क) आन्तरिक

- १) प्रदेश सरकार:
२) स्थानिय तह/संस्था:
३) जनसहभागिता:

(ख) वैदेशिक

- १) अनुदान:
२) ऋण:

१२. गोपनीय स्थिति:

(क) माग गर्नुपर्ने रकम:

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

२३१७३

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत								
			परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२		
(अ)	पुँजीगत खर्च बन्तारतिका कार्यक्रमहरू									१००	४६४८६		१४.६५	६८२४		११.७३	१६७०३	५१	२३१७३														
२	नवी नियन्त्रण कार्यक्रम									१४	६४००						४३५४	१०	४३५४														
११.४.१४.३४५	न्यौतने खोला तटबन्ध, पालुङटार न.पा. ४								१	११.५९	५४००					०.८१	४३५४	०.९०	१०.४३	४३५४													
११.४.१४.८६३	दरौरी शेराकोट तटबन्ध, सिरानचोक ४								१	२.१५	१०००																						
१	सिर्वाई आयोजना निर्माण कार्यक्रम									८६	४०१८६		१४.६५	६८२४		११.७३	१२३४९		४०	१८८२०													
११.४.१४.५२	खर्बेटार चौबाटार सिर्वाई योजना (७६ हे.) पा.न.पा -०६६७ ,गोरखा								१	५.०४	२३५०																						
११.४.१४.७४	भण्डारचोक सिर्वाई योजना (५२ हे.) पा.ना.पा -०३,गोरखा								१	२.१५	१०००					०.८०	७९७	०.८०	१.७१	७९७													
११.४.१४.८२	ब्यावर सिर्वाई योजना (२४ हे.) ,आरपाक सुलिकोट गा.पा-०४,गोरखा								१	३.०१	१४००					०.४२	५९०	०.४२	१.२७	५९०													
११.४.१४.९६३३	कुनाखेत अन्धोटे सिर्वाई योजना, पा.न.पा १/९, गोरखा								१	४.८३	२२५०	०.५०	२.४१	११२५	०.०२	०.०९	४३.६६	०.६७	३.२२	१४९९													
११.४.१४.९६३५	अडिरीखोला डाँडाटार एक्से सिर्वाई, अजिरकोट २, गोरखा								१	४.९६	२३१२	०.५०	२.९०	१३४०	०.४०	२.२९	९१४	०.४२	२.०८	९७०													
११.४.१४.९८१२	खटेखोला सिर्चौर केरावारी सिर्वाई योजना सिरानचोक १ गोरखा								१	५.३७	२४००	०.५०	२.६८	१२५०	०.८९	४.७८	२२२७	०.८९	४.७८	२२२७													
११.४.१४.९८१७	बुढासिंहटार सिर्वाई आयोजना अजिरकोट ३ गोरखा								१	१.६९	७८८	०.५०	१.८१	८४४																			
११.४.१४.९८३४	बगरखेत पाङ्गाड्याल कुलो मर्मत आरुघाट गाउँपालिका ८ गोरखा								१	७.७१	३५९०				०.००		१३.१५	०.७१	४.५१	२४६५													
११.४.१४.९८४४	प्याङ्गनीटार सिर्वाई योजना (बिलाङ्ग र माङ्गरीग कुलो) पा.न.पा.७ गोरखा								१	२.१५	१०००				०.०१		१३.५५	०.९९	२.१२	९८८													
११.४.१४.९८४२	छाँरीखोला सिर्वाई योजना पा.न.पा.१० गोरखा								१	४.५५	२१२०	०.५०	२.६९	१२५५	०.६१	३.२८	१२९१	०.६१	२.७७	१२९१													
११.४.१४.९८६५	लेकने मेरी खेत कुलो / बीध निर्माण योजना पा.न.पा.१० सप्तरीचौर गोरखा								१	१.०७	५००				०.०३		१४.१५	०.९७	१.०४	४८६													
११.४.१४.९९६४	बाह्रविसे डुमरी कुलो निर्माण,पा.न.पा-२								१	४.७५	२२१३				०.४०		८९२.८१	०.४०	१.९२	८९३													
११.४.१४.९९६५	ग्यामिरे सिर्दिकुलो निर्माण पा.न.पा-११								१	१.०७	५००				०.०३		१४.४१	०.९९	१.०६	४९५													
११.४.१४.२००९	मेरी अष्टटारीकुलो राङ्गडीडा पालुङटार-२,गोरखा								१	२.१५	१०००				०.९६		९६१.५५	०.९६	२.०६	९६२													
११.४.१४.२०३६	बेल्चोटे सिर्वाई योजना मर्मत संभार, भिमसेन थापा-४,गोरखा								१	१.०७	५००				०.०२		१०.८९	०.९८	१.०६	४९२													
११.४.१४.२०३७	बारसय फाँटकुलो मर्मत योजना विन्से थापा ,पा-०८								१	४.७५	२२१३				०.६३		१३९४	०.६३	२.९९	१३९४													
११.४.१४.४९६	मल्याङ्गरी तालसेवीखोला बहुउद्देश्य लिफ्टिङ सिर्वाई पा.न.पा ६								१	११.७०	५४५०				०.३०		१६५९	०.३०	३.५६	१६५९													
११.४.१४.७९२	रेक्टर बेसी सिर्वाई योजना, गहिँद लखन गा.पा. २								१	३.२२	१५००				०.६१		९१३	०.६१	१.९६	९१३													
११.४.१४.८७७	कमेरी फाँट सिर्वाई योजना, पालुङटार न.पा.-६								१	६.४४	३०००																						
११.४.१४.८९५	साथिखोला ओखेरी सिर्वाई योजना, सिरानचोक-२								१	८.५९	४०००	०.२५	२.१५	१०००	०.१५	१.२९	६००	०.१५	१.२९	६००													
(क)	पुँजीगत खर्च बन्तारतिका कार्यक्रमहरूको जम्मा									१००.००	४६४८६.००		१४.६५	६८२४.००		११.७३	१६७०२.६८	५०.८३	२३१७३.३५														
(ख)	चातु खर्च बन्तारतिका कार्यक्रमहरू																																
(ग)	चातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा																																
(घ)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)									१००.००	४६४८६.००		१४.६५	६८२४.००		११.७३	१६७०२.६८	५०.८३	२३१७३.३५														
(ङ)	उपभोग खर्चको																																
(च)	कार्यालय संचालन खर्च																																
(छ)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)									१००.००	४६४८६.००		१४.६५	६८२४.००		११.७३	१६७०२.६८	५०.८३	२३१७३.३५														

चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:
चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

८०.१०५
२४४.७६५

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:
वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

५०.८३५
४९.७४५

चौथो त्रैमासिक (वार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन

१२. शीघ्रमती विधिति:

(क) माग गनुपने रकम:

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाकि रकम:

रु. ९७९७.९९ १४.००%

रु.

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत	
			परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	
(अ)	पैथीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
१	नदी व्यवस्थापन आयोजना			१००	२००००					१००	७००००			४१.४३	२९०००		३०	९४८५	२५	९७९८						
११.४.१४.१० ८३	छाहरे-भुक्ति खोला नदी व्यवस्थापन आयोजना	पटक	१	५०.००	१००००				१	५०.००	३५०००	०.४	२०.७१	१४५००	०.३	१४.८०	४९९३	०.३	१२.५०	५२४५	०.३					
११.४.१४.१० ८१	छारखोला नदी व्यवस्थापन आयोजना	पटक	१	५०.००	१००००				१	५०.००	३५०००	०.४	२०.७१	१४५००	०.२५	१४.८०	४४९२	०.३	१२.५०	४५५३	०.३					
(क)	पैथीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा			१००.००	२००००.००					१००.००	७००००.००			४१.४३	२९०००.००		२९.५९	९४८५.००	२५.००	९७९७.९९						
(भा)	धातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
(ख)	धातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा																									
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			१००.००	२००००.००					१००.००	७००००.००															
(घ)	उपभोग खर्चको																									
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च																									
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१००.००	२००००.००					१००.००	७००००.००															

चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

७१.००%

चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

३२.७१%

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

२५.००%

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

१४.००%

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

चौथो त्रैमासिक (बार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन

१. ज.स.प. : २०२१/२२
२. बजेट उपरिर्षक नं./कार्यक्रम बर्ष रिर्षक नं.: ३४००३००६
३. मन्त्रालय: उर्जा, बलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रिेता
४. (क) कार्यक्रम / बाजोनाको नाम : यस्तै सगरमाथा प्रणाली सुदुरीकरण बाजोबनाहार (प्रिेता)
४. (ख) कार्यालयको नाम: बलश्रोत तथा रिेताई विकास रिेतिबन्धन कार्यालय, गोरखा
५. बाजोबना/कार्यालय प्रमुखको नाम
६. यस अर्वाधिको बजेट (रु.):
- (क) आन्तरिक

विष्णु हरी माधेकारी
१९५०.००

१२. शोधभर्ना स्थिते:

(क) माग गनुपन रकम:

(ख) माग गरेका रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

- १) प्रदेश सरकार:
- २) स्थानिय तह/संस्था:
- ३) जनसहभागिता:

१) अनुदानः
२) ऋणः

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत बा.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस बा.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत							
			परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	
(अ)	पुर्बित खर्च वार्षिक कार्यकाल		१००		३१०००				१००	४१३००		३७.६५	१५५५०		४८.६२	२५५३६		७३.६१	२९०६३													
६	मिस्त्रबाट श्रित भएर आयोजना तत्काल पुनर्स्थापना तथा खोजि न्यूनीकरण								११	४४५०		४.२४	१७५०		३.६३	१३७८		६.०५	२३६८													
११.४.१२.७३	तयु जलविद्युत आयोजना मर्मत कार्य								१	४.७२	१९५०	०.५	१.२१	५००																		
११.४.१५.१४६	तारखाली खरिद तथा बितरण								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००.००			१.००	२.४२	१९०													
११.४.१५.१४७	विभिन्न साइजको पाइप खरिद तथा बितरण								१	१.२१	५००	०.५	०.२१	२५०	१	१.२१	४८३	१.००	१.२१	४८३												
११.४.१५.१४८	अतिमूल्य आयोजनाको तत्काल मर्मत तथा पुनर्स्थापना								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१	२.४२	८९५	१.००	२.४२	८९५												
४	नवी व्यवस्थापन/उपस्थापन सम्बन्धी आयोजना गर्न थुप्रार								१७	७०००		७	३०००		११	५३१६		१६.४६	६३०४													
११.४.१४.१०८४	सुदुरकोला तटस्थान आयोजना, राहिए लखन ७, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	७६०	१.००	२.४२	७६०												
११.४.१४.१०८५	ब्रह्मचले खोला व्यवस्थापन आयोजना, गो.न.पा.-८, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९८९	१.००	२.४२	९८९												
११.४.१४.१११२	तम्बुकोला तटस्थान आयोजना, गण्डकी-८, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००			३	१.००	२.४२	९९१												
११.४.१४.११३२	सिक्तालय-इजारे तटस्थान आयोजना, पा.न.पा.-१ र सिरानचोक-४, गोरखा								१	२.४२	१०००			१.००			९.८८	१.००	२.४२	९८८												
११.४.२८.१८३	मनकामना बस्ती संरक्षण, विरेन्द्रपुर, श.स.पा.पा. -३, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९७०	१.००	२.४२	९७०												
११.४.२८.१८४	बहोला पहिरो नियन्त्रण, सिरानचोक-५, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९४	१.००	२.४२	९९४												
११.४.२८.१८५	बोगिआरा खोल्नी चाम्पेट खेतकुलो संरक्षण, गो.न.पा.-३, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	०.७	१.६१	६१४	०.८०	१.९४	६१४												
३	सिधाइ आयोजना गर्न थुप्रार								७०	२८८४०		२६	१०८००		३४	१७८१०		४९	१९४३९													
११.४.१५.११६१	ताप्लेजुट सिधाई योजना, गो.न.पा-१								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९३	१.००	२.४२	९९३												
११.४.१५.२१४९	अधेरी खोला कुनाफोट टिष्टी पिप्लोकौट सिधाइ आयोजना, राहिए लखन-५ र ६, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९७७	१.००	२.४२	९९६												
११.४.१५.२१५२	बेदरीखोला-माझीगाउँ सिधाइ आयोजना, पा.न.पा.-५, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९३५	१.००	२.४२	९६१												
११.४.१५.२१५३	प्रतिङ्ग्रे कुलो सिधाइ आयोजना, गो.न.पा.-१३, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९९	१.००	२.४२	९९९												
११.४.१५.२१५४	लामो कुलो खारे सिधाई आयोजना, पा.न.पा.-९, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९८५	१.००	२.४२	९८५												
११.४.१५.२१५६	मुसुङ्गे बमराई सिधाई आयोजना, पा.न.पा.-१, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९५	१.००	२.४२	९९५												
११.४.१५.२१५७	खुम्बेथी सिधाई आयोजना, गो.न.पा.-१२, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९४	१.००	२.४२	९९४												
११.४.१५.२१५८	मिर्दीखोला विराजरी सिधाई आयोजना, पा.न.पा.-३, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	०.६०	१.४५	५२६	०.७०	१.६१	५५२												
११.४.१५.२१५५	चार सय फौट बाँध कुलो सिधाई आयोजना, गो.न.पा.-१३, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९९	१.००	२.४२	९९९												
११.४.१५.२१९३	कौदिखोला अप्ठेरा सिधाई आयोजना, गण्डकी-४, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००																		
११.४.१५.२१९२	खयी सिधाई आयोजना, राहिएलखन-६, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	०.९०	२.१८	८५९	०.९०	२.१८	८५९												
११.४.१५.२२२७	खट्का कुलो सिधाइ आयोजना, सिरानचोक-६, गोरखा								१	२.४२	१०००	०.५	१.२१	५००	१.००	२.४२	९९७	१.००	२.४२	९९७												
११.४.१५.२३०८	हिमालय मा.वि. संरक्षण तथा पानी निकास, राहिएलखन-६, गोरखा								१	१.२१	५००			१.००		४९४	१.००	१.२१	४९४													
११.४.१५.२३१९	उरुखोला सिधाइ आयोजना, आरुघाट-८, गोरखा								१	१.२१	५००																					
११.४.१५.२३२०	मेजा सिधाइ आयोजना, गण्डकी-५, गोरखा								१	१.२१	५००				०.९०		३८४	०.९०	१.०९	३८४												
११.४.१५.२३२१	आरुघाट सिधाइ आयोजना, आरुघाट-५, गोरखा								१	१.२१	५००																					
११.४.१५.२३४९	जौबारी सतह सिधाइ आयोजना, सिरानचोक-८, गोरखा								१	१.२१	५००				०.९०		४२०	०.९०	१.०९	४२०												
११.४.१५.२३७७	पाङ्गडे सिधाइ आयोजना, अत्रिकोट-३, गोरखा								१	१.२१	५००	१.०	१.२१	५००																		
११.४.१५.२३४८	निवेजफुट सिधाइ आयोजना, भीमैन-१, मंसिर, गोरखा								१	१.२१	५००	१.०	१.२१	५००			१४.०५	१.००	१.२१	४८२												
११.४.१५.२३५०	इमाल्ता खोला फेखराटर सिधाइ आयोजना, अत्रिकोट-४, गोरखा								१	२.४२	१०००	१.०	२.४२	१०००	०.६५	१.५७	६०३	०.८०	१.९४	६०३												
११.४.१५.२३५१	मुथोफुटार सिधाइ आयोजना, अत्रिकोट-५, गोरखा								१	१.२१	५००	१.०	१.२१	५००	१.००	१.२१	४९९	१.००	१.२१	४९९												
११.४.१५.२३५२	ग्यात्रा सिधाइ आयोजना, गण्डकी-५, गोरखा								१	३.६३	१५००	०.७	२.४२	१०००	१.००	३.४६	१४६९	१.००	३.६३	१४००												
११.४.१५.२३६४	हुमपानी सिधाइ योजना अत्रिकोट बडा न ५ गोरखा								१	१.२१	५००		०.६१	२५०																		
११.४.१५.२३८२	स्याम्ङ सानेखोला सिधाइ आयोजना, आरुघाट-३, गोरखा								१	१.४४	८००	१.०	१.४४	८००	१.००	१.९४	७९६	१.००	१.९४	७९६												
११.४.१५.२६७१	नौती खोला फोलाङ्ग सि.बो., धाब्रे गा.पा. ७ को नहर तथा संरचना निर्माण कार्य								१	३.०३	१२५०	०.२	०.६१	२५०																		
११.४.२४.३५६	स्याङ्ग पतलब धानीडाँडा सिधाई आयोजना, धारपाक सुलिकोट-२, गोरखा								१	१.२१	५००																					
११.४.२४.३५७	प्यानिखोला कटुन्जे सिधाई आयोजना, गण्डकी-३, गोरखा								१	१.२१	५००				१.००		४९८	१.००	१.२१	४९८												
११.४.२४.३५८	लवाराखोला सिम्मे अडोले सिधाइ आयोजना, पा.न.पा-६, गोरखा(बाँध मर्मत)								१	१.२१	५००				१.००		४९१	१.००	१.२१	४९१												
११.४.२४.३५९	साँघेखोला बाह्रबिसे सिधाइ आयोजना, मगर गाउँ, पा.न.पा.-५, गोरखा								१	१.२१	५००				१.००		४८९	१.००	१.२१	४८९												
११.४.२४.३६०	कस्ती सिधाई आयोजना, पा.न.पा.-३, गोरखा								१	१.२१ 6/16	५००																					

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवसिस्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२
११.४.२४.३६१	सिर्दिखोला डिगिटल फोटो सिर्वाई आयोजना, गो.न.पा-८, गोरखा								१	१.२१	४००				१.००		४९८	१.००	१.२१	४९८					
११.४.२४.३६४	हजार फोटो पुर्द्धार कुलो सिर्वाई आयोजना, पा.न.पा.-८, गोरखा								१	१.९४	८००														
११.४.२४.३८९	आरुटार सिर्वाई आयोजना, आरुघाट-९, गोरखा	घटक	१	९.६८	३०००				१	१.२१	४००				१.००		४८४.९४४	१.००	१.२१	४८५					
११.४.२४.३९३	छ्याल्चोक तिम्तिम सिर्वाई आयोजना, गाडकी-७, गोरखा	घटक	१	२२.५८	७०००				१	२.४२	१०००														
११.४.२४.३९४	धर्तेखोला कुन्ते कुलो सिर्वाई आयोजना, भिमसेनथाप-५, गोरखा	घटक	१	१६.१३	५०००				१	१.२१	४००														
११.४.२४.३९५	सुन्सुली खोला सिर्वाई आयोजना, आरुघाट-७, गोरखा	घटक	१	८.०६	२४००				१	१.२१	४००														
११.४.२४.३९६	टाडविर्सा खेत सिर्वाई आयोजना, भिमसेनथाप-८, गोरखा	घटक	१	८.०६	२४००				१	१.२१	४००				१.००		४८६.७६६	१.००	१.२१	४८७					
११.४.२४.३९७	मन्सरे डाडाखेत डाडाबेसी सिर्वाई आयोजना, भिमसेनथाप-३, गोरखा	घटक	१	२२.५८	७०००				१	१.२१	४००							१.००	१.२१	४९०					
११.४.२४.३९८	बेल्बोटे कुलो सिर्वाई आयोजना, भिमसेनथाप-३, गोरखा	घटक	१	१२.९०	४०००				१	१.२१	४००						४.०५६	१.००	१.२१	४९४					
५	खानेपानी आयोजना गर्गैत पुर्द्धार									२.४२	१०००						९४३		२.४२	९४३					
११.४.१५.२३४६	अप्यांग खोला नारायणटारी कान्ते सिर्वाई आयोजना, बार्पक सुलिकोट-४, गोरखा								१	२.४२	१०००	१			१		९४२.६४७	१.००	२.४२	९४३					
(क)	पुर्गीगत खर्च बन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा			१००.००	३१०००.००					१००.००	४१३००.००		३७.६५	१४५४०.००		४८.६२	२४४३६.१७		७३.६१	२९०६३.४४					
(ख)	चासु खर्च बन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(घ)	चासु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा																								
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			१००.००	३१०००.००					१००.००	४१३००.००		३७.६५	१४५४०.००		४८.६२	२४४३६.१७		७३.६१	२९०६३.४४					
(ङ)	उपभोग खर्चको																								
(च)	कार्यालय संचालन खर्च																								
(ज)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१००.००	३१०००.००					१००.००	४१३००.००		३७.६५	१४५४०.००		४८.६२	२४४३६.१७		७३.६१	२९०६३.४४					

चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

१२९.१२%

चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

१६४.२२%

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

७३.६१%

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

७०.३७%

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल

वार्षिक बर्ष २०८२/८३, बजेट रु. हजारमा

कार्यालय अनुसार बजेट र खर्चको वार्षिक वित्तीय विवरण:जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा

क्र.सं.	कार्यालय	कुल जम्मा			पुँजीगत जम्मा			चालु जम्मा			पहिलो त्रैमासिक				दोस्रो त्रैमासिक				तेस्रो त्रैमासिक				चौथो त्रैमासिक			
		बजेट	खर्च	खर्च%	बजेट	खर्च	खर्च%	बजेट	खर्च	खर्च%	बजेट		खर्च		बजेट		खर्च		बजेट		खर्च		बजेट		खर्च	
											चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत
१	प्रदेश	१३७२०८.००	९११४४.०९	६६.४३	१२४२४८	८०१४४.०३	६४.४१	१२९५०.००	११०००.०६	८४.९४	३६६०	१४३२८.	२७२४.४७७४८	११६२.३	३४५८.००	१८६०३.	२८७६.२८	३२००.०६	३०२६	४४६४१.	२४३०.०६३९९	८४४०.८२	२८०६	४६३८८.	२९६८.२३१७६	६७३४०.८५२
२	संघ सशर्त																								०	०
३	संघ विशेष अनुदान	७००००	९७९७.९८७	१४.००	७००००	९७९७.९८७	१४.००					२०००.				१००००.		६०.९६		२९०००.		२४२.०२७		२९०००.		९४८५
	जम्मा	२०७२०८	१००९५२.०७४	४८.७२	१९४२४८	८९९५२.०२	४६.३१	१२९५०	११०००.०५७३५	८४.९४	३६६०	१६३२८	२७२४.४७७४८	११६२.३	३४५८	२८६०३	२८७६.२८	३२६१.०२	३०२६	७३६४१	२४३०.०६३९९	८६९२.८५	२८०६	८५३८८	२९६८.२३१७६	७६८३५.८५२

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा
वार्षिक प्रगति विवरणको सारांस
आ.व. २०८२/८३

रकम रु हजारमा

बजेटको किसिम	वित्तीय स्रोत	वार्षिक प्रगति विवरण (सारांश)				कैफियत
		बजेट विनियोजन	खर्च	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	
चालु	प्रदेश तर्फ	१२९५०	११०००.१	८४.९४		
पूँजीगत	प्रदेश तर्फ	१२४२५८	८०१५४.०३	६४.५१	६८	
	संघ सशर्त अनुदान तर्फ					
	संघ बिशेष अनुदान तर्फ	७००००	९७९७.९८७	१४.००	२५	
कूल (पूँजीगत)		१९४२५८	८९९५२.०२	४६.३१	५२	
कूल जम्मा		२०७२०८	१००९५२.१	४८.७२		

पेश गर्ने:

चक/जाँच गर्ने :

प्रमाणित गर्ने:

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा

क्षेत्र: सिंचाई

अवधि: २०८३ असार मसान्तसम्म

जिल्ला	७ को उपलब्धी	२०८२/८३ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८२/८३ सम्मको उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	कृषक कुलो सुधार	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार / नवीकरण	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार / नवीकरण	जम्मा
गोरखा		१५	१२०.५०	९	१४५	३७९	२७८५	२७८	३४४२
जम्मा		१५	१२०.५०	९	१४५	३७९	२७८५	२७८	३४४२

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा

योजनागत उपलब्धी विवरण

क्षेत्र: सिंचाई

वर्ष: २०८३ असार मसान्त

क्रम संख्या	योजनाको नाम	ठेगाना	२०८२/८३ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८२/८३ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
			नयाँ ^१	कृषक कुलो स्तर उन्नति/सुधार ^२	पुनर्स्थापना र सुधार/नवीकरण ^३	जम्मा	बौध (गोटा)	साइड इन्टेक (गोटा)	नहर लाईनिंग (कि.मी.)	पाइप लाईन (कि.मी.)	अन्य संरचना (गोटा)	
क.	प्रदेश तर्फका आयोजनाहरू											
१	असलु खोला बागीटारी कुलो मर्मत	गोर्खा न.पा ९, गोरखा		2		२.००	1		०.१५			
२	गोर्खाफाँट सिंचाई योजना (२४ हे.)	गो.न.पा -१४, गोरखा			2	२.००			०.१८			
३	सिर्दीखोला ठुलोवन कुलो मर्मत	गोर्खा न.पा ९		3		३.००			०.२४		RR masonry wall=20m	
४	कन्याढाव सिंचाई योजना (४० हे)	गो. न. पा.-१०, गोरखा				-						ठेक्का नपरेको / समितिसंग सम्झौता भएको, निर्माण कार्य नभएको।
५	लुँदीखोला एकिकृत सिंचाई योजना (माथिल्लो लुँदि, माझलुँदि र तल्लो लुँदी ६० हे)	गो.न.पा.८, ९, १०, ११ र शहिदलखन गा पा ११, ५, ६, ७ गोरखा		10		१०.००	2	2	०.३५			running tender
६	हात्तिसरा सिंचाई योजना,	गो.न.पा.१२, गोरखा				-						
७	ज्यामिरे सिर्दिकुलो निर्माण	गो.न.पा-११		1		१.००			०.०५		1 VRB	
८	जोगिघारा खोल्सी चाम्बोट खेतकुलो संरक्षण,	गो.न.पा.-३, गोरखा		2		२.००			०.०५		Plum wall ३० मिटर	
९	ताप्लेफाँट सिंचाई योजना	गो.न.पा-१		2		२.००			०.२४५		superpassage = 1 nos	
१०	अजिङ्गरे कुलो सिंचाई आयोजना	गो.न.पा.-१३, गोरखा		5		५.००			०.२५५			
११	चार सय फाँट बौध कुलो सिंचाई आयोजना	गो.न.पा.-१३, गोरखा		5		५.००			०.२५५			
१२	खत्रिवेशी सिंचाई आयोजना	गो.न.पा.-१२, गोरखा				-					Boulder Stacking at H/W=40 m	
१३	सिर्दीखोला छिगछिग फाँट सिंचाई आयोजना	गो.न.पा-८, गोरखा		3		३.००		2	०.०२५		gabion wall :-15 m and masonry wall 25 m	दुई गोटा कुलो मर्मत
१४	हात्तिसरा सिंचाई कुलो,	गो.न.पा.१२				-						ठेक्का प्रक्रियामा रहेको।
१५	लुँदिखोला सिंचाई योजना,	सहिद लखन गा.पा. र गोरखा न.पा.				-						ठेक्का प्रक्रियामा रहेको।
१६	सरावेशी सिंचाई योजना (१४ हे)	पा.न.पा.-०३,				-						
१७	भारते फाँट कुलो निर्माण	पालुंगटार न.पा.-२		3		३.००			०.०७			
१८	छिपछिपे गोकुलधुके सिंचाई योजना, को नहर	पालुङ्गटार न.पा. २		1		१.००			०.२५		superpassage = 2	
१९	कुनाखेत अम्बोटे सिंचाई योजना	पा.न.पा १/९, गोरखा		2		२.००	1	1	०.०४५			ठेक्का सम्पन्न भएको
२०	भुसुण्डेखोला बेलबासटार कुलो निर्माण	पा.न.पा.१ गोरखा				-						
२१	छादीखोला सिंचाई योजना	पा.न.पा.१० गोरखा		2		२.००	1		०.३५		Gabion Headworks-15m	Running
२२	च्याङ्गलीटार सिंचाई योजना (त्रिलाङ्ग र माझगैरा कुलो)	पा.न.पा.७ गोरखा		3		३.००			०.१५		canal support masonry wall 5m	
२३	लोकेन्द्रे गैरी खेत कुलो/बौध निर्माण योजना	पा.न.पा.१० लप्सीचौर गोरखा		1		१.००			०.०१५	०.०१२	canal support, masonry wall 8m	
२४	वाह्रविसे डूमरी कुलो निर्माण	पा.न.पा.-२		2		२.००			०.१३५		Gabion box wall-4m/ 4 step for canal/landslide protection	
२५	गैरी औपटारीकुलो रातढाँडा	पालुंगटार-२, गोरखा		1.5		१.५०	1		०.१९५		Masonry wall-2.7 cum for canal protection, Gabion box wall-2 cum for canal protection	
२६	खत्रीटार पौवाटार सिंचाई योजना (७६ हे.)	पा.न.पा -०६&७, गोरखा				-						running tender
२७	भण्डारयोक सिंचाई योजना (५२ हे.)	पा.ना.पा -०३, गोरखा			1	१.००			०.०४५		Masonry wall for canal protection-10m	
२८	कसेरी फाँट सिंचाई योजना	पालुंगटार न.पा.-६				-						ठेक्का प्रक्रिया बाट निर्माण कार्य हुँदै।
२९	बोहोरेखोला-माझीगाउँ सिंचाई आयोजना	पा.न.पा.-५, गोरखा				-						
३०	लामो कुलो खहरे सिंचाई आयोजना	पा.न.पा.-९, गोरखा		5		५.००			०.१९५			
३१	भुसुण्डे अमराई सिंचाई आयोजना	पा.न.पा.-१, गोरखा				-			०.०३५		Gabion Revetment works-30m for river training/canal protection	
३२	मिर्दीखोला विराजारी सिंचाई आयोजना	पा.न.पा-३, गोरखा				-			०.८२			Ideal Lengthमा निर्माण कार्य भएको।
३३	लकांगखोला सिम्ले अक्षते सिंचाई आयोजना,	पा.न.पा-६, गोरखा		2		२.००	1		०.०४३		Gabion Revetment works at source for canal protection-25m	

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा

योजनागत उपलब्धी विवरण

क्षेत्र: सिंचाई

अवधि: २०८३ असार मसान्त

३४	सांखेखोला बाह्रबिसे सिंचाइ आयोजना, मगर गाउँ	पा.न.पा.-५, गोरखा		4		४.००			०.१२७		
३५	कदली सिंचाई आयोजना	पा.न.पा.-३, गोरखा				-					
३६	हजारफाँट पुछार कुलो सिंचाइ आयोजना	पा.न.पा.-८, गोरखा				-					जल उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भएको, निर्माण कार्य नभएको ।
३७	मस्याङ्गदी तालपोखरी बहुउद्देश्य लिफ्टिङ सिंचाई	पा.न.पा ६				-					
३८	समाजसुधार सिंचाई योजना,उपल्लो र तल्लो	सिरानचोक ७ गोरखा		2		२.००			०.४	Superpassage-2, D.P.masonry	
३९	झाप्र ओडार बोहरे साठीमुरे सिंचाई योजना (५५ हे.)	सिरानचोक गा.पा.-७ गोरखा				-			०.१		Ideal Lengthमा निर्माण कार्य भएको ।
४०	अष्ट्रेटार सिंचाई कुलो निर्माण	सिरानचोक ३		2		२.००			०.१७५		
४१	ढाँडेवेसी सिंचाई योजना	सिरानचोक ७ खहरे गोरखा		5		५.००			०.३७	canal support masonry wall 25 m	
४२	मरुवाकुना लिफ्ट सिंचाइ योजना,	सिरानचोक गा.पा. ५, ६, गोरखा				-					जल उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भएको, निर्माण कार्य नभएको ।
४३	शेराफाँट कुलो निर्माण सिंचाई योजना	सिरानचोक -४, गोरखा				-					
४४	खटेखोला सिचौर केरावारी सिंचाई योजना	सिरानचोक १ गोरखा	6			६.००			३.३	Tap stands for Irrigation-30 numbers	
४५	खानीखोला तल्लो भिरसिङ सिंचाई योजना मर्मत	सिरानचोक १ गोरखा				-					
४६	साधिखोला ओखेनी सिंचाई योजना,	सिरानचोक-२				-					
४७	खड्का कुलो सिंचाइ आयोजना	सिरानचोक-६, गोरखा		1		१.००			०.२५	VRB-1	
४८	जौवारी सतह सिंचाइ आयोजना	सिरानचोक-८, गोरखा				-			०.०२५	Aqueduct-1	
४९	बेल्वोटे सिंचाई योजना मर्मत संभार	भिमसेन थापा-			3	३.००	1		०.१	०.०३	
५०	चारसय फाँटकुलो मर्मत योजना	बिम्से थापा,पा.-०८		10		१०.००			०.३६८		
५१	निबेलफाँट सिंचाइ आयोजना	भीमसेन-१, मसेल,		2		२.००	1	1	०.०७		
५२	धर्तेखोला कुल्ले कुलो सिंचाई आयोजना	भिमसेनथापा-५,				-					
५३	टाडविसौना खेत सिंचाई आयोजना	भिमसेनथापा-८, गोरखा		1		१.००			०.०२५	पहिलो खण्ड मा masonry wall १५ मि.	
५४	मन्सरे डाडाखेत डाडावेसी सिंचाई आयोजना	भिमसेनथापा-३		2		२.००			०.१		
५५	बेल्वोटे कुलो सिंचाई आयोजना	भिमसेनथापा-३		2		२.००			०.१२५		
५६	अँघेरीखोला उपलटार एक्से सिंचाई	अजिरकोट २, गोरखा		5		५.००	1	1	०.१३५	Desander 1 no	running tender
५७	बुढसिंहटार सिंचाई आयोजना	अजिरकोट ३ गोरखा				-					जल उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भएको, निर्माण कार्य नभएको ।
५८	पाङ्गडे सिंचाइ आयोजना	अजिरकोट-३, गोरखा				-					
५९	इमान्ला खोला पोखराटार सिंचाइ आयोजना,	अजिरकोट-४, गोरखा		1		१.००			०.०८८		
६०	मुचोचकटार सिंचाइ आयोजना	अजिरकोट-५, गोरखा		1		१.००			०.१	SuperPassage-1	Ideal Lengthमा निर्माण कार्य भएको ।
६१	हुमपानी सिंचाइ योजना	अजिरकोट वडा न ५ गोरखा				-					जल उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भएको, निर्माण कार्य नभएको ।
६२	क्यावरा सिंचाई योजना (२४ हे)	बारपाक सुलिकोट		2		२.००			०.१०३	०.९	Chamber-2
६३	स्याप्रङ पतलब थालीडाँडा सिंचाई आयोजना	बारपाक सुलिकोट-२,				-					
६४	अप्याग खोला नारायणटारी कान्ते सिंचाइ	बारपाक सुलिकोट-४,		5		५.००			०.२		
६५	दुर्नामटुनिखोला लामडाँडा देउराली सिंचाइ	बारपाक सुलिकोट ४		4		४.००			०.३१५		
६६	बगरखेत पाङ्गड्याल कुलो मर्मत	आरुघाट गाउँपालिका		1		१.००	1	1	०.२५	super passage =1	
६७	धुरुखोला सिंचाइ आयोजना	आरुघाट-८, गोरखा				-					
६८	आरुघाट सिंचाइ आयोजना	आरुघाट-५, गोरखा				-					
६९	स्याम्रङ सानेखोला सिंचाइ आयोजना	आरुघाट-३, गोरखा		2		२.००			०.१२७	Kholshi crossing works-1	
७०	आरुटार सिंचाई आयोजना	आरुघाट-९, गोरखा		1		१.००			०.०१२	Gabion works at paika khola -4m, Plum wall-5m	
७१	सुनुसुली खोला सिंचाई आयोजना	आरुघाट-७ ,गोरखा				-					जल उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भएको, निर्माण कार्य नभएको ।

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा

योजनागत उपलब्धी विवरण

वर्ष: २०८३ असार मसान्त

क्षेत्र: सिंचाई

७२	जुग्दीटार सिंचाई योजना	शहिदलखन गा पा-४ गोरखा				-						ठेक्का नपरेको / समितिसंग सम्झौता भएको निर्माण कार्य नभएको ।
७३	रैकरवेसी सिंचाई योजना,	शहिद लखन गा.पा. २	5			५.००		1		१.१	Tapstand-25nos, RVT Tank-1nos	
७४	अधेरी खोला कुनाफाँट डिही पिपलेफाँट सिंचाइ	शहिद लखन-५ र ६,		3		३.००		2		०.१४		
७५	खगी सिंचाई आयोजना	शहिदलखन-६, गोरखा	4			४.००				०.५	Tapstand-10 nos, RVT-I no.	
७६	कौदिखोला औपटार सिंचाई आयोजना	गण्डकी-४, गोरखा				-						
७७	गेजा सिंचाई आयोजना	गण्डकी-५, गोरखा		6		६.००			०.२९३			ठेक्का पकिया बाट योजना सम्पन्न
७८	गयाजा सिंचाइ आयोजना	गण्डकी-५, गोरखा				-						
७९	च्यानिखोला कटुन्जे सिंचाई आयोजना,	गण्डकी-३, गोरखा		1		१.००			०.१३			
८०	ध्याल्चोक लिप्टेगा सिंचाई आयोजना	गण्डकी-७, गोरखा				-						
८१	नौलीखोला फोलाङ्ग सि.यो. को नहर तथा संरचना निर्माण कार्य	धार्चे गा.पा. ७				-						भौगोलिक जटिलताले कार्य हुन नसकेको ।
८२	घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्य, गोरखा					-						running tender
८३	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गोरखाको कम्पाउण्ड भित्रको नाला व्यवस्थापन					-			०.२			कार्यालय कम्पाउण्ड भित्र ढल तथा नाला व्यवस्थापन
८४	लिफ्ट सिंचाई योजनाहरुको मर्मत सम्भार तथा विद्युतिकरण कार्य					-						
८५	कार्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड सुधार					-						कार्यालय भवन मर्मत तथा स्टोर निर्माण
८६	लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत कार्य					-						
८७	तारजाली खरिद तथा वितरण					-						
८८	विभिन्न साइजको पाइप खरिद तथा वितरण					-						विभिन्न साइजका शक्ति.मि. पाइप खरिद
८९	क्षतिग्रस्त आयोजनाको तत्काल मर्मत तथा पुनर्स्थापना			5		५.००		1	1	०.१२४		दुई वटा कुलो मर्मत गरी पानि संचालन गरिएको
ख.	संघ सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरू					-						
१												
२												
घ.	संघ विशेष अनुदान तर्फका आयोजनाहरू											
१												
						-						
	जम्मा		१५.००	१२०.५०	९.००	१४४.५०						

नोट: १. त्र्यौ कमाण्ड एरिया विस्तार हुने खालको सतह, पाइप, लिफ्ट, भूमिगत जस्ता सिंचाइ आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिंचाइ हुने आयोजना
२. परम्परागत कृषक कुलो पहिलोपटक स्तर उन्नति/सुधार गरी बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याउने खालको सिंचाइ आयोजना
३. बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुगी सकेको सरकारी वा संस्थागत पहलमा निर्मित सिंचाइ प्रणाली वा सरकारी प्रयासमा स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याइएको कृषक कुलोको कुनै कारणवस आकस्मिक मर्मत-सम्भार वा जीर्णोद्धार गरी सेवा पुनर्स्थापना र सुधार/नवीकरण गर्ने खालको योजना

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल
योजनागत उपलब्धी विवरण

क्षेत्र:

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	२०८२/८३ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
			पक्की तटबन्धन (Embankment सहित (मि.))	ग्याबिन वाल निर्माण (मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	(तार/जाली) वितरण	जग्गा उकास (हे.)	
क.	प्रदेश तर्फका आयोजनाहरू							
१	सिर्दीखोला तटबन्ध	गो.न.पा. १०,११	०.०३५	०.१५			३	
२	डम्डारे खोल्सी भल नियन्त्रण कार्य (वल्ड क्यापिटल अगाडी)	गो.न.पा. ८ गोरखा			मेसोनरी वाल ४० मिटर			बस्ति संरक्षण
३	अड्चले खोला व्यवस्थापन आयोजना	गो.न.पा.-८, गोरखा			मेसोनरी वाल १४ मिटर र रयब्रिडज जाली			खोला व्यवस्थापन
४	भुसुन्डे खोला नियन्त्रण कार्य	सिरानचोक गा.पा २						ठेक्का सम्झौता भएको
५	न्योपाने खोला तटबन्ध	पालुङ्गटार न.पा. ४		०.३			१.५	
६	सिवालय-इजारे तटबन्धन आयोजना	पा.न.पा.-१ र सिरानचोक-		०.०३३				
७	दरौदी शेराफाँट तटबन्धन	सिरानचोक ४						
८	कहोला पहिरो नियन्त्रण,	सिरानचोक-५, गोरखा			मेसोनरी वाल १८ मिटर			
९	सोतीबजार संरक्षण तथा तटबन्धन योजना	आरुघाट ३ गोरखा			spur structure :३, stud :२			सोती बजार संरक्षण
१०	लुदीखोला तटबन्धन आयोजना,	शहिद लखन ७, गोरखा		०.०५५			२	
११	मनकामना वस्ती संरक्षण, विरेन्द्रपथ	श.ल.गा.पा. -३, गोरखा			मेसोनरी वाल १० मिटर र ढल व्यवस्थापन कार्य			मनकामना वस्ती संरक्षण
१२	हिमालय मा.वि. संरक्षण तथा पानी निकास	शहिदलखन-६, गोरखा			प्लम वाल/			
१३	लम्बुखोला तटबन्धन आयोजना	गण्डकी-८, गोरखा		०.११५			१	
ख.	संघ सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरू							
घ.	संघ विशेष अनुदान तर्फका आयोजनाहरू							
१	खारखोला नदी व्यवस्थापन आयोजना	पा.न.पा						ठेक्का सम्झौता भएको
२	खहरे-चुक्ति खोला नदी व्यवस्थापन आयोजना	पा.न.पा						ठेक्का सम्झौता भएको
	जम्मा		14/18 ०.०३५०	०.६५३०			७.५०००	

वार्षिक प्रगतिको सारंश फारम

आर्थिक वर्ष: २०८२/८३

कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा

क्र.सं.	प्रगति विवरण	प्रदेश (संख्या)			संघ सशर्त	संघ विशेष	जम्मा	प्रतिशत
		क्रमागत	स्रोत सुनिश्चित	मर्मत	संख्या	संख्या		
१	सम्पन्न भएका कार्यक्रम/आयोजना	१३	१४	४०			६७	६०.३६%
२	९० प्रतिशत भन्दा बढी	८	३				११	९.९१%
३	८० देखि ८९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम		२				२	१.८०%
४	६० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	१					१	०.९०%
५	४० देखि ५९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	२					२	१.८०%
६	४० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	२				२	४	३.६०%
७	वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट भएका तर कार्यान्वयन नभएका आयोजनाहरू						२४	२१.६२%
	जम्मा						१११	१००.००%

.....
तयार गर्नेको नाम:

पद:
मिति:

.....
रुजु गर्नेको नाम:

पद:
मिति:

.....
स्वीकृत गर्नेको नाम:

पद:
मिति:

मन्त्रालयको नाम: ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
विषय: बहुवर्षीय/शेड सुनिश्चित बायोबनाको विवरण
क्षेत्र: सिंचाइ/नदी व्यवस्थापन

क्षेत्र: सिन्धु/नदी व्यवसाय															नव्यावधिक	२०८३.०३.३१		रकम रु. हजारमा					
क्र. सं.	वर्ष	शीर्षक	सिंचाइको क्षेत्र	कार्यक्रम/ बायोबनाको नाम	जिल्ला	वर्षेगत उपलब्धी		नव्यावधिक उपलब्धी	कुल लागत अनुमान	शेड सुनिश्चित/ सहमति रकम	शेड सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद बाप भएको भए सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	गत बा.व. २०८१/८२ सम्मको वर्ष रकम	बा.व. २०८२/८३ को विनियोजन	वार्षिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा भएको वर्ष	मौकी बाधित	हालसम्मको प्रगति		कैफियत	
						फेब्रु	मार्च/अप्रै/मि.									वित्तीय	भौतिक						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२		
				जसपोत तथा सिर्चाई विकास विभिन्न कार्यालय, गोरखा									२०८२/८३				०.००						
२२	३११५५	११.५.१५.८७७		कसेरी फाँट सिर्चाई योजना, पालुंगटार न.पा.-६	गोरखा	४०	हे.	१ H/W, ४०० m canal lining	१९९९८	१९९९८	२०८०/०२/१०	२०८०/०४/०७	२०८२/८३	२०८२/०९/२५	११३४७	७०३४.७४४	३०००.००	०.००	४३१२.२६	६१.९९६५	७५	आ.व. २०८३/८४ मा सम्पन्न हुने	
२३	३११५५	११.५.१५.४९६		मर्यादुरी ताल पोखरी बहुउद्देश्यीय लिफ्टमि सिर्चाई नं. ०६, गोर्खा	गोरखा	२०.२१	हे.	१ sump well and pipeline.	१७२८६	१७२८६	२०७९/०८/०७	२०७९/१२/३०	२०८२/८३	०९/२९/२०८३	१४४२९.७१	७८५२.५६३	४४००.००	२९७५.००	३६०२.१५	७५.०३६६	८५	आ.व. २०८३/८४	
२४	३११५४	११.५.१५.३४४		न्यूवाने खोला तटदम्य, पालुंगटार न.पा. ४, गोरखा	गोरखा			२७०० Cum G	१९९९५	१९९९५	२०७७/०२/१६	२०७९/११/०३	२०८२/८३	२०८२/१२/३०	१२०८८	६९४४.७७	४४००.००	३५११.००	१६३२.२३	८६.४९७१	९५	आ.व. २०८३/८४	
२५	३११५५	११.५.१५.८६३		क्यावर सिर्चाई योजना,जा.सु.गा.पा. ४, बाराक	गोरखा	२४	हे.	१ intake chamber	५०००	५०००		२०७७/०३/२३	२०८२/८३	२०८२/०९/२९	३१७९.७५५	१८४०	१४००.००	५९०.००	७४९.९८	७६.४१४७	७८	scope सम्पन्न	
२६	३११५५	११.५.१५.४२२		खर्चीटार पौवाटार सिर्चाई योजना (७६ हे.) पा.न.पा - ०६ र ७, गोरखा	गोरखा	७६	हे.	२ sumwell RVTs and	३३१२७	३२३७३	२०७६/०९/०८	२०७७/०२/१६	२०८२/८३	१२/३०/२०८२	२८३९७.५५	२६१४४.९०२	२३४०.००	२२४२.६५	१२.०६७५	९५	आ.व. २०८३/८४		
२७	३११५४	११.५.१५.८६३		दरौरी शेराफाँट तटदम्य, सिरानचोक ४	गोरखा			ढोका प्याकिङ सम्पन्न भएको	१४०००	१४०००	२०८०/११/१८	२०८१/०३/०५	२०८२/८३	-	६४४६.०११	६१७०.५२६	१०००.००	०.००	०.००	९५.७२६३	१००		
२८	३११५५	११.५.१५.१६४८		शेराफाँट कुलो निर्माण सिर्चाई योजना सिरानचोक ४, गोरखा	गोरखा			ढोका प्याकिङ सम्पन्न भएको	१००००	१००००	२०८०/११/१८	२०८१/०३/०९	२०८२/८३	-	५१८१.२०२	५१२१४.७७	१०००.००	०.००	०.००	९८.९०७	१००	सम्पन्न	
२९	३११५५	११.५.१५.१८१७		बुद्धमिहटार सिर्चाई आयोजना अखिरकोट ३ गोरखा	गोरखा	६	हे.	६ Tap stand ६५० m	३१३६	३१३६	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		६१८.३०९	७८८.००	०.००	-६१८.३१	१९.७१६५	१००	सम्पन्न	
३०	३११५५	११.५.१५.८९५		साथिखोला ओखेनी सिर्चाई योजना, सिरानचोक-२	गोरखा	१५.७	हे.	१ inlet chamber	४१५९.४५	४०००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-	३६९५	१३९५.८९६	४०००.००	६००.००	३०५५.३२	१६.२३६८	२५	आ.व. २०८३/८४	
३१	३११५५	११.५.१५.१६३३		कुनाखेत अम्बोटे सिर्चाई योजना, पा.न.पा १/९, गोरखा	गोरखा	७.५	हे.	१ h/w २७० m canal and	४७१२.१८	४५००	२०८१/११/२६	२०८२/०४/१९	२०८२/८३	-	१५३१	१९९१.९९	२२४०.००	१४५५.१७	-१९१६.४६	९५.०७१६	१००	सम्पन्न	
३२	३११५५	११.५.१५.७९२		रैकर बेसी सिर्चाई योजना, राहिट लखन गा.पा. २	गोरखा	२०	हे.	१RVT २ distribution	४१०६.४२	४०००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-	२४९५.४३	१५००.००		९१३.००	-३४०७.४३	८५	८५	आ.व. २०८३/८४	
३३	३११५५	११.५.१५.१८४८		खानीखोला तल्लो मिरसिङ सिर्चाई योजना मर्मत सिरानचोक १ गोरखा	गोरखा	८	हे.	१ inlet chamber	४७१२.६९	४५००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		२३५६.४६	५००.००	०.००	-२३५६.४६	९५	१००	सम्पन्न	
३४	३११५५	११.५.१५.८१२		खट्टेखोला सिचौर केराबारी सिर्चाई योजना सिरानचोक १ गोरखा	गोरखा	१०	हे.	१ inlet chamber	४७१३.१७	४५००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		३२५१.१७	२५००.००	२५५१.००	-४८०२.१७	१००	१००	सम्पन्न	
३५	३११५५	११.५.१५.२८४४		प्याङ्गलीटार सिर्चाई योजना (बिलाङ्ग र माझवेरा कुलो) पा.न.पा.७, गोरखा	गोरखा	२०	हे.	३२० m canal and	४१०६.४२	४०००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		३९७८.८८	१०००.००	९७४.१३	-४९५३.०१	९७.४१३४	१००		
३६	३११५५	११.५.१५.१९६५		ग्यामिरे सिर्दिकुलो निर्माण गो.न.पा-११	गोरखा	६	हे.	४०० m canal and	४१०५.२४	४०००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		३९८८.७६	५००.००	४८०.३४	-४६६९.१०	९७.१६२७	१००	सम्पन्न	
३७	३११५५	११.५.१५.७४		भगवारीको सिर्चाई योजना (५२ हे.) पा.न.पा - ०३,गोरखा	गोरखा	५२	हे.	७५ m canal and retaining	४१०५.४४	४०००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		१८८६.४१	१०००.००	७७७.००	-२६८३.४१	७९.७	८०		
३८	३११५५	११.५.१५.१८६५		लोकेन्द्र मैरी खेत कुलो / बाँध निर्माण योजना पा.न.पा.१० लन्जीचौर गोरखा	गोरखा	११	हे.	१३० m canal १	४९९७.९४	४७८५	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		४७२९.४७	५००.००	४७१.५६	-४२०९.०३	९४.८२८४	९५		
३९	३११५५	११.५.१५.१८४२		छादीखोला सिर्चाई योजना पा.न.पा.१०, गोरखा	गोरखा	७.५	हे.	१ h/w, १५० m canal १	४९९९.१२	४७८५	२०८१/११/२६	२०८२/०४/२१	२०८२/८३	-	२०३९	१९९५.१४	२१२०.००	१२९०.८०	७४८.२३	६३.३०४६	८५	आ.व. २०८३/८४	
४०	३११५५	११.५.१५.२०३६		बेल्लोटे सिर्चाई योजना मर्मत संभार, भिमसेल बापा-४, गोरखा	गोरखा	१०	हे.	४५० m canal १ side	४६५८.९९	४५००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-	४२१४.४४	५००.००	४८०.६८	-४६६५.१२	९६.१३४२	१००			
४१	३११५५	११.५.१५.१८३१		मुसुङ्गेखोला बेलवाटार कुलो निर्माण पा.न.पा.१ गोरखा	गोरखा	८	हे.	४५५ m canal २ VRB	४९९९.४६	४७८५	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-		३६६९.४७	१०००.००	०.००	-३६६९.४७	७३.३९७३	७५		
४२	३११५५	११.५.१५.१८३४		बगरखेत पाङ्ग्राङ्गाल कुलो मर्मत आरुघाट गाउँपालिका ८ गोरखा	गोरखा	४	हे.	१ h/w, १५० m canal १	४९९९.८३	४९३५	२०८१/११/२६	२०८२/०४/१५	२०८२/८३	-	२४९१	९९३.०१५	३५९०.००	२५५२.००	-१०५४.४९	१००	१००		
४३	३११५५	११.५.१५.१६३५		अधेरीखोला उपलटार एक्से सिर्चाई, अखिरकोट २, गोरखा	गोरखा	१०	हे.	३४० m canal ,	४१०३.६७	४०००	२०८१/११/२६		२०८२/८३	-	२२४४	९९०.८४	२३१२.००	९१४.००	१३२९.९३	४०.७३२१	८०	आ.व. २०८३/८४	
४४	३११५५	११.५.१५.२०४५		बारसय फाँटकुलो मर्मत योजना, भीमसेल बापा गा. पा.- ८	गोरखा	४०	हे.	490m Lining, १ Drop.	३२१३	३२१३	२०८२/०१/२६		२०८२/८३	-		९८४.५५	२२१३.००	१३९४.००	०.००	६२.९९१४	६५		
४५	३११५५	११.५.१५.२००९		मैरी अष्टारीकुलो रातौडा पालुंगटार-२,गोरखा	गोरखा	१०	हे.	Canal Lining ३९०m,	२२१२	२१०६	२०८२/०१/२६		२०८२/८३	-		९९२.८६	१०००.००	९६१.५०	०.००	९६.१५	९७		
४६	३११५५	११.५.१५.१९६४		बाह्रिसे डुमरी कुलो निर्माण पा.न.पा-२	गोरखा	१०	हे.	Canal Lining २८०m,	३३१९	३२१३	२०८२/०१/२६		२०८२/८३	-		९९१.४२	२२१३.००	८९३.००	-१८२२.५२	४०.३५२५	४१		
				चम्पा					१७२४८०.०९	१७४३२४				९३०६९	१०२६४३.५८६	४९०३६	२३८०४.१८	-२४९९६.२४६०५					